



STESV

**20233360042591**

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., enero 15 de 2023

**Señor(a)**  
**ANÓNIMO**

No reporta

E-mail: No reporta

Bogotá - D.C.

**REF:** Contrato de Obra IDU-1397-2017 - ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C.

**ASUNTO:** Radicado IDU No. 20235260022252 del 06-01-2023 / Oficio 2-2023-00201 del 06-01-2023 / Radicado No. 1-2023-00175 del 05-01-2023 - DPC-15-23.

Respetado Señor (a):

En respuesta a la comunicación del asunto, mediante la cual solicita (...) *inspección en la obra Av. José Celestino Mutis en la Calle 63 con Carrera 113 A, no evidencia avance y actualmente es foco de inseguridad para la comunidad, no tiene alumbrado (...)*, cordialmente le informamos lo siguiente:

Ítem	Información
<b>Proyecto</b>	AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A (CARRERA 114) HASTA LA CARRERA 122
<b>Contratista(s)</b>	CONSORCIO AVENIDA MUTIS
<b>Interventor(es)</b>	CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL SAS
<b>Tipo de contrato</b>	Contrato de Obra - IDU-1397-2017 Contrato de Interventoría - IDU-1470-2017

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



STESV  
20233360042591

Información Pública

Al responder cite este número

<b>Objeto y estado de los contratos</b>	<p><b>IDU-LP-SGI-007-2017 - Contrato de Obra - IDU-1397-2017:</b> ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C., actualmente el contrato se encuentra en ejecución.</p> <p><b>IDU-CMA-SGI-016-2017 - Contrato de Interventoría - IDU-1470-2017:</b> INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C., actualmente el contrato se encuentra en ejecución.</p>
<b>Valor de los contratos</b>	<p>Contrato de Obra IDU-1397-2017: \$ 50.283.225.394</p> <p>Contrato de Interventoría IDU-1470-2017: \$ 4.182.627.961</p>
<b>Porcentaje de avances de los contratos</b>	<p>% Programado: 33,89%</p> <p>% Ejecutado: 34,11% (adelanto del 0,22%)</p>
<b>Fecha de inicio y terminación del contrato (relacionando prorrogas y adiciones).</b>	<p>Contrato de Obra IDU-1397-2017: Inicio: 27-12-2017 Fin: 15-02-2024</p> <p>Contrato de Interventoría IDU-1470-2017: Inicio: 27-12-2017 Fin: 15-02-2024</p>
<b>Tramos en los que se divide el proyecto:</b>	<p>T1 : Carrera 122 desde la CL 63 Bis A hasta CL 63B</p> <p>T2 : Av. Mutis desde la Cr 118A hasta la Cr 122</p> <p>T3 : Av. Mutis desde la Cr 113Bis hasta la Cr 118A</p> <p>T4 : Av. Mutis desde la TV 112B Bis A hasta la Cr 113 Bis</p> <p>T5 : Av. Mutis desde la Cr112 hasta la TV 112B Bis A</p>

El Contrato de Obra IDU-1397-2017, inició su etapa de construcción el pasado 01-01-2022 y a la fecha de este oficio cuenta con un porcentaje de avance del 34,11% (adelanto del 0,22% respecto de lo programado). Específicamente el punto relacionado por usted, Calle 63 con Carrera 113 A, hace parte del tramo 4 del proyecto y para este tramo tenemos un porcentaje de adelanto del 11,64 % en el cual hemos desarrollado las actividades de excavación para vía, conformación de estructura de vía a nivel de subrasante, construcción del alcantarillado pluvial, mampostería para los pozos de inspección, instalación de pasos, cañuelas, pruebas de hermeticidad de la tubería pluvial con el acompañamiento de la EAAB – ESP, sondeos y monitoreo arqueológico, desenraice y tala de individuos arbóreos, entre otras.



**STESV**  
**20233360042591**

Información Pública

Al responder cite este número

En lo referente al alumbrado en este punto, le informamos que, de acuerdo con el cronograma de obra vigente para este tramo, aún no se contemplan las actividades definitivas de implantación de postes e instalación de las redes de alumbrado público. En este punto contamos actualmente, con el alumbrado público dispuesto por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. sobre la Carrera 113 A desde la Calle 64 hasta el cerramiento del proyecto en la Calle 63 C y sobre la Calle 63 C desde la Carrera 113 A hacia el Occidente.

Finalmente y en lo referente a la inseguridad que reporta en la Calle 63 con Carrera 113 A y en los alrededores del proyecto, le informamos que a través de la firma contratista CONSORCIO AVENIDA MUTIS, de la firma interventora CEMOSA INGENIERÍA Y CONTROL S.A.S. y con el apoyo de este INSTITUTO, se ha solicitado en reiteradas ocasiones la gestión a diferentes entidades (Secretaría Distrital de Integración Social, Policía Nacional de la Localidad de Engativá, Alcaldía Local de Engativá, UAESP y Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre otras), con el fin de buscar estrategias para la mitigación de las situaciones de inseguridad y disposición de basuras que afecta la zona y que de alguna forma ha afectado directamente el normal desarrollo del proyecto.

Espero haber atendido su solicitud de fondo y desde el Instituto quedamos atentos a cualquier aclaración adicional sobre el particular.

Cordialmente,



**Meliza Marulanda**

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada en 15-01-2023 07:45 PM

Dr. Juan Carlos Gualdrón Alba (EF) - Director de Apoyo al Despacho (E.F.) - Centro de Atención al Ciudadano - Contraloría de Bogotá D.C. - Carrera 32 A No. 26 A - 10 - controlciudadano@contraloriabogota.gov.co - Bogotá - D.C.  
Aprobó: Luis Eduardo Quitian Castiblanco-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial  
Elaboró: Carlos Alberto Leuro Bernal-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial

3

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021*