

STESV

202333601495901Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 29 de 2023

Señora**CATERYN SANCHEZ GARRIDO**

Peticionaria

Dirección: NO REGISTRA

Twitter: @cateryn_garrido

Email: NO REGISTRA NO REGISTRA

Bogotá - Bogotá DC

REF: Respuesta a su requerimiento ciudadano de radicado IDU 202318501338152 del 11/08/2023. Solicitud de información proyectos de obra de Valorización.

Respetada Señora Cateryn,

En atención a su requerimiento interpuesto a través de la red social Twitter el cual fue allegado a la Entidad bajo el consecutivo enunciado en la referencia, y con el cual manifestó lo siguiente:

"(...) De más de 15 obras en Bogotá, sólo han entregado 1. Si la comunidad fuera consciente de lo que les está costando el manejo de esos recursos, se pondrían pilas para darle cumplimiento y mitigar suspensiones y garantizar ejecuciones @idubogota pilas."

A continuación se detalla el estado de cada uno de los contratos de obra que a la fecha la Entidad ha suscrito para el cumplimiento del plan de obras autorizado mediante Acuerdo de Valorización 724 de 2018, indicando el respectivo porcentaje de avance tanto físico como financiero de cada contrato con corte al 21 de agosto de 2023:

EJE	TIPO	PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No.	ESTADO ACTUAL	% AVANCE FÍSICO DE OBRA A LA FECHA	% AVANCE FINANCIERO
CEDRO	INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCIÓN DE	IDU-1765-	SUSPENDIDO	Total: 0,55%	0,34%

1



STESV

202333601495901

Información Pública
Al responder cite este número

EJE	TIPO	PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No.	ESTADO ACTUAL	% AVANCE FÍSICO DE OBRA A LA FECHA	% AVANCE FINANCIERO
	VIAL	LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	2021	(Fase de obras iniciales y gestiones preliminares)	Fase Actual: 85,19%	
	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.	IDU-1766-2021	SUSPENDIDO (Fase de obras iniciales y gestiones preliminares)	Total: 0,69% Fase Actual: 96%	11,78% (Incluye desembolso de anticipo de obra)
	ACERAS Y CICLORUTAS	CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.	IDU-1279-2020	TERMINADO - EN LIQUIDACIÓN (Sin cumplimiento de meta física contratada) IDU estructura nuevo proceso de selección para contratar terminación de las obras	Total: 28,21% Fase Actual: 23,67%	25,07% (Incluye desembolso de anticipo de obra)
	ACERAS Y CICLORUTAS	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.	IDU-1640-2019	EN EJECUCIÓN (Etapa de Construcción)	Total: 52,21% Fase Actual: 47,49%	31,82% (Incluye desembolso de anticipo de obra)
	ACERAS Y CICLORUTAS	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	IDU-215-2020	TERMINADO - CADUCADO - EN LIQUIDACIÓN (Sin cumplimiento de meta física contratada) IDU estructura nuevo proceso	Total: 36,41% Fase Actual: 35,86%	8,34% (corresponde al valor desembolsado de anticipo de obra)



STESV
202333601495901
 Información Pública
 Al responder cite este número


EJE	TIPO	PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No.	ESTADO ACTUAL	% AVANCE FÍSICO DE OBRA A LA FECHA	% AVANCE FINANCIERO
CÓRDOBA				de selección para contratar terminación de las obras		
	ACERAS Y CICLORUTAS	CONSTRUCCIÓN Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.	IDU-1518-2020	EN EJECUCIÓN (Fase de Construcción)	Total: 62% Fase Actual: 61%	52,93% (Incluye Desembolso de Anticipo de obra)
	ACERAS Y CICLORUTAS	CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	IDU-1331-2020	TERMINADO - EN LIQUIDACIÓN	Total: 100% Fase Actual: 100%	96,44% (Incluye Desembolso de Anticipo de obra)
	ACERAS Y CICLORUTAS	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	IDU-1299-2020	TERMINADO - EN LIQUIDACIÓN (Sin cumplimiento de meta física contratada) IDU estructura nuevo proceso de selección para contratar terminación de las obras	Total: 26,85% Fase Actual: Calle 73: 22,62% Calle 79b: 50,07% Calle 85: 25,64%	30,48% (Incluye Desembolso de Anticipo de obra)
	ACERAS Y CICLORUTAS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C	IDU-1286-2020	EN EJECUCIÓN (Fase de Construcción)	Total: 78,05% Fase Actual: Usaquén: 84,19% Suba: 78,76%	56,47% (Incluye Desembolso de Anticipo de obra)
	CORREDORES AMBIENTALES	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	IDU-1650-2019	EN EJECUCIÓN (Fase de Construcción)	Total: 34,37% Fase Actual: 32,78%	28,64%



STESV
202333601495901
 Información Pública
 Al responder cite este número

EJE	TIPO	PROYECTO	CONTRATO DE OBRA No.	ESTADO ACTUAL	% AVANCE FÍSICO DE OBRA A LA FECHA	% AVANCE FINANCIERO
		D.C.				
	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	IDU-1737-2021	EN EJECUCIÓN (Fase Preliminares y Fase de Construcción)	Total: 5,87% Fase Actual: 2,11%	11,68% (Incluye Desembolso de Anticipo de obra)
	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	IDU-1810-2021	EN EJECUCIÓN (Fase de Construcción)	Total: 24,58% Fase Actual: 23,99%	25,31% (Incluye Desembolso de Anticipo de obra)
ZONA INDUSTRIAL	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1	IDU-1760-2021	SUSPENDIDO (Fase de obras iniciales y gestiones preliminares)	Total: 2,05% Fase Actual: 93,00%	11,93% (Incluye Desembolso de Anticipo de obra)
	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	IDU-1752-2021	SUSPENDIDO (Fase de obras iniciales y gestiones preliminares)	Total: 0,82% Fase Actual: 87%	11,09% (Incluye Desembolso de Anticipo de obra)
	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3	IDU-1839-2021	EN EJECUCIÓN (Fase de obras iniciales y gestiones preliminares)	Total: 0,61% Fase Actual: 97,41%	11,05% (Incluye Desembolso de Anticipo de obra)
	INFRAESTRUCTURA VIAL	CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4	IDU-1847-2021	SUSPENDIDO (Fase de obras iniciales y gestiones preliminares)	Total: 0,36% Fase Actual: 47,32%	0,32%

Fuente de Elaboración: Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial



STESV


202333601495901

Información Pública
Al responder cite este número

Esperamos con la anterior información haber atendido de forma satisfactoria su solicitud y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional requerida al respecto.

Es así como se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



MELIZA MARULANDA

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 29-08-2023 09:44:31 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: SONIA KATHERIN HERNANDEZ BELTRAN-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial