



STED
202423600717161
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Mayo 29 de 2024

Ingeniero:
MAURICIO GALINDO RODRIGUEZ
CONSORCIO PROYECTOS AIRCPT 2021
KR 15 100 69 Edif. Vanguardia 101 OF 407
110111
Inypsa.col@inypsa.es
Bogotá - Bogotá DC

REF: Respuesta Al Radicado Número 202452600575452 1368 2021 "Interventoría Integral a la Actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños existentes, y/o elaboración de los estudios y diseños, para el corredor verde de la carrera 7 desde la calle 93a hasta la calle 200, patio portal calle 200, conexiones operacionales calle 100, calle 170 y demás obras complementarias, en Bogotá D.C."

Asunto: Concepto Informe mensual Técnico N°23 V2 de Interventoría. Oficio 2109-CCA-IDU015-3109-2024 con radicado IDU 202452600575452.

Respetado Ingeniero Galindo:

En atención al oficio del asunto, por medio del cual, la firma interventora **CONSORCIO PROYECTOS AIRCPT 2021**, remitió a la Entidad el Informe mensual técnico N°23 V2 de Interventoría, para el período comprendido entre 16/07/2023 a 13/08/2023 y del 11 al 19 de Septiembre 2023, esta Subdirección Técnica informa que una vez revisado dicho informe mensual por el Profesional asignado para el apoyo de la Supervisión del Contrato, el mismo no se da por aprobado, ya que, no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de la Entidad, por lo cual, a continuación se presentan las siguientes observaciones:

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1336-2021 / CONTRATO INTERVENTORÍA 1368-2021.			
INFORME No 23 PERIODO 16 Julio 2023 -13 Agosto 2023 y del 11 al 19 de septiembre de 2023			
Enlace de descarga https://drive.google.com/drive/folders/1XT0uSaR8bBbm5kNKwGru9qO7La56C-II?usp=drive_link			
Concepto	Cumple		Observaciones
	Si	No	
2.1 Fecha de suscripción, iniciación y terminación		X	Se sugiere verificar fecha de terminación para contrato de consultoría, ya que indica que es la misma de interventoría (19/02/2024). En las condiciones iniciales de los contratos, hay un mes de diferencia en las fechas de terminación. Revisar tiempos de prórrogas, suspensiones y reinicios, se puede utilizar como referencia información reportada en última acta de aprobación de garantías (Tabla de desarrollo contractual) para realizar los ajustes a que haya lugar.
2.2 Plazo, prórrogas, suspensiones,		X	Si bien se incluyeron cuadros que refieren la duración de las

1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STED
202423600717161
Información Pública
Al responder cite este número

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1336-2021 / CONTRATO INTERVENTORÍA 1368-2021.		
INFORME No 23 PERIODO 16 Julio 2023 -13 Agosto 2023 y del 11 al 19 de septiembre de 2023		
Enlace de descarga https://drive.google.com/drive/folders/1XT0uSaR8bBbm5KNKwGru9qO7La56C-II?usp=drive_link		
Concepto	Cumple	Observaciones
	Si No	
ampliaciones de suspensión y reiniciación en sus diferentes fases (Recopilación de información, diseños, aprobaciones).		fases y plazos totales del contrato 1336-2021 y 1368-2021, se recomienda ajustar la fecha de terminación de contrato de consultoría, se incluyó información de una prórroga pero no se indica a que numero de modificación corresponde, por favor aclarar que es la prórroga No 3 , se debe completar la información de actas de suspensiones y reinicios gestionados en el periodo (suspensiones 14/08/2023, ampliaciones suspensiones 28/08/2023, reinicios 11/09/2023, suspensiones 12/09/2023, reinicios 19/09/2023, así como las modificaciones realizadas en el mes de septiembre para los contratos de consultoría (descuento red matriz) e interventoría (modificación No 5 suscrita el 19/09/2023). No se adjuntaron las actas de inicio, suspensión ni tampoco las minutas de modificaciones suscritas en el periodo. Verificar que toda la información aportada de actas como anexo se encuentre firmadas. Se encuentran faltantes en firmas de actas de otros periodos así: Consultoría (Acta 20) interventoría (Acta 14 y Acta 17)
2.3 Valor del contrato, adiciones y modificaciones.	X	Completar no se incluyeron las modificaciones suscritas el 19/09/2023.
2.4 Sanciones y acciones legales en proceso.	X	
2.5 Garantías, modificaciones y vigencia de las mismas.	X	No se reportan las últimas modificaciones suscritas el 19/09/2024. Como la actualización de garantías de los contratos, queda con fecha posterior al 19 de septiembre, es importante adjuntar e incluir las actualizaciones de las pólizas con las últimas modificaciones para verificar cobertura de amparos y fechas de vigencia. Si, se atendió la información de incluir la prórroga 3
2.6 Modificaciones al contrato	X	Revisar la información reportada en tablas, se encuentran inconsistencias en las actuaciones contractuales reportadas. No se incluyó la información de las modificaciones No 4 Red Matriz y No 5 Interventor suscritas el 19/09/2023. No se anexaron las minutas de las modificaciones de los contratos.
2.7 Relación de actas suscritas durante el periodo	X	Completar, falta incluir en la tabla las modificaciones No 4 y No 5 suscritas en el periodo. No se presentan los soportes de actas de suspensión y reinicio gestionadas en el periodo
3. INFORMACIÓN FINANCIERA		
3.1 Estado Financiero	X	Se debe ajustar y completar la información reportada en el contrato de consultoría. Revisar la numeración de las actas que correspondan con el No de pago relacionado, totalizar valores ejecutados en el balance presentado. Para el periodo, las actas de pago acumuladas del contrato de consultoría corresponden a (Acta 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,21,22 y 26) para un total acumulado de \$3.422.009.887 y saldo pendiente \$2.959.279.047. Aunque el saldo del contrato esta ok, la numeración presentada de las actas 15,16,17 y 18 no corresponde, realizar el ajuste. Se recomienda verificar la

2

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web


<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STED
202423600717161
Información Pública
Al responder cite este número

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1336-2021 / CONTRATO INTERVENTORÍA 1368-2021.		
INFORME No 23 PERIODO 16 Julio 2023 -13 Agosto 2023 y del 11 al 19 de septiembre de 2023		
Enlace de descarga https://drive.google.com/drive/folders/1XT0uSaR8bBbm5kNKwGru9qO7La56C-II?usp=drive_link		
Concepto	Cumple	Observaciones
	Si No	
		información presentada con el cuadro de control financiero, con el cual se tramitó el acta No 26 de Pago No 16 de fecha 19/09/2023. La información reportada del contrato de interventoría esta ok
3.4 Relación de actas de pago y ordenes de pago	X	Se presenta de consultoría acta de pago No. 22 y cuadro de control financiero Ok, pero falta acta No. 26 con su respectivo cuadro de control financiero interventoría no presentó el acta de pago No 21 que se gestionó en el periodo. Por favor numerar las actas para ayudar al lector a revisar los anexos con agilidad.
4. INFORMACIÓN TÉCNICA		
4.2 Principales actividades desarrolladas por el personal de la consultoría de cada dependencia	X	
4.6 Reporte de salida no conforme	X	
5. INFORMACIÓN SOCIAL	X	Pendiente Memorando de aprobación de la Oficina de Atención al Ciudadano por ORSC
6 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST	X	Pendiente aprobación del informe SST y Ambiental por OGA
8. ANEXOS		
8.1 Actas de comité semanal.	X	No se presentaron las actas semanales correspondientes al periodo evaluado. Se presentan las actas 87,88,89 y 90 que corresponden del 21 de Junio al 12 de Julio y se encuentran sin firma del apoyo a la supervisión del IDU
8.2 Actas de Reunión.	X	
8.3 Actas suscritas durante el periodo	X	No se presentaron las actas de suspensión del periodo (consultoría falta acta 23,24,27), interventoría (falta acta 20,22,24). Tampoco se presentaron las actas de reinicio Consultoría (falta Acta 25,28) e Interventoría (falta acta 23 y 25)
8.4 Actas de pago mensual firmadas por el interventor y el supervisor del contrato. Anticipo	X	No se presentaron las actas de pago consultoría No 26 e interventoría No 21.
8.5 Cuadro de control financiero.	X	No se presentó el cuadro de control financiero de las actas de pago 26 y 21.
8.6 Informe de seguimiento a Proyectos.	X	No se encuentra el formato FO-DP-02. Si se presentaron los informes semanales correspondientes al periodo No 93,95,96,97 y 98
8.7 Oficios de aprobación de los productos.	X	No se presentó el anexo .
8.16 Producto no Conforme	X	Si bien, en el formato y en el informe se indican 15 conformidades detectadas, se relacionan 7 temas en el formato, verificar y firmar formato



STED
202423600717161
Información Pública
Al responder cite este número

Por lo anteriormente mencionado, se solicita atender por la firma interventora, realizar los ajustes solicitados y volver a radicar el informe mensual Técnico, una vez se reinicien las actividades del contrato.

Así las cosas, quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,



JAVIER ORTEGA VERA

Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños

Firma mecánica generada el 29-05-2024 07:26:50 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Elaboró: FELIPE ANDRES GOMEZ BOLIVAR-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños