



STED
202423600737491
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 04 de 2024

Ingeniero:
MAURICIO GALINDO RODRIGUEZ
CONSORCIO PROYECTOS AIRCPT 2021
KR 15 100 69 Edif. Vanguardia 101 OF 407
110111
Inypsa.col@inypsa.es
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202452600612452 1368 2021
“Interventoría Integral a la Actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños existentes, y/o elaboración de los estudios y diseños, para el corredor verde de la carrera 7 desde la calle 93a hasta la calle 200, patio portal calle 200, conexiones operacionales calle 100, calle 170 y demás obras complementarias, en Bogotá D.C.”

Asunto: Concepto Informe mensual Técnico N°24 V1 de Interventoría. Oficio 2116-CCA-IDU015-3116-2024 con radicado IDU 202452600612452.

Respetado Ingeniero Galindo:

En atención al oficio del asunto, por medio del cual, la firma interventora **CONSORCIO PROYECTOS AIRCPT 2021**, remitió a la Entidad el Informe mensual técnico N°24 V1 de Interventoría, para el período comprendido entre 13/09/2023 a 12/10/2023, esta Subdirección Técnica informa que una vez revisado dicho informe mensual por el Profesional asignado para el apoyo de la Supervisión del Contrato, el mismo no se da por aprobado, ya que, no cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de la Entidad, por lo cual, a continuación se presentan las siguientes observaciones:

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1336-2021 / CONTRATO INTERVENTORÍA 1368-2021.			
INFORME No 24 PERIODO 13 Septiembre 2023 - 12 Octubre 2023			
Enlace de descarga: https://drive.google.com/drive/folders/1Vj0c0USQZsm3E-KCy5LVz8ch013M-RqH?usp=drive_link			
Concepto	Cumple		Observaciones
	Si	No	
1. GENERALIDADES		X	El periodo del informe es del 20 de septiembre al 19 de octubre de 2023. Ajustar la fecha de corte e incorporar los cambios que correspondan
1.1 Metas físicas.		X	Indicar metas físicas de espacio público (m²) y cicloruta(m²)
1.2 Objetivos generales y específicos.	X		
2. INFORMACIÓN LEGAL			
2.1 Datos generales ,Fecha de suscripción,		X	Ajustar fecha de terminación contrato de

1

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STED
202423600737491
Información Pública
Al responder cite este número

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1336-2021 / CONTRATO INTERVENTORÍA 1368-2021.			
INFORME No 24 PERIODO 13 Septiembre 2023 - 12 Octubre 2023			
iniciación y terminación.			consultoría
2.2 Plazo, prórrogas, suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación en sus diferentes fases (Recopilación de información, diseños, aprobaciones).		X	Se recomienda incluir una tabla por contrato, que refleje el desarrollo contractual así: actuaciones contractuales (contrato, acta de inicio, prórroga, modificaciones , aclaratorios, suspensiones, reinicios), fecha de suscripción , valor , plazo, fecha de terminación , suscritas hasta la fecha de corte del informe mensual
2.3 Valor del contrato y adiciones.	X		
2.4 Sanciones y acciones legales en proceso.		X	Indicar la fecha del radicado Número 202352601527442 con el cual la interventoría dio un alcance para completar información a la Entidad, a fin de verificar si hay avance del proceso en el periodo evaluado.
2.5 Garantías, certificados de modificación y vigencias		X	Ajustar encabezado de tablas denominadas Prorroga 4 consultoría e interventoría y sustituir por los números de modificación 4 y 5 correspondiente. Se requiere anexar la última acta de aprobación de garantías de consultoría y copia de las ultimas pólizas expedidas para los contratos para confirmar vigencias y coberturas que se reportan
2.6 Modificaciones al contrato		X	Ajustar encabezado de las tablas (modificación 2, prórroga 1 Adición 1 , #contrato) ya que no corresponde con la información de prórrogas relacionada para cada contrato y cambiar fecha de finalización contrato de consultoría. Anexar minutas de las modificaciones
2.7 Copia de las actas suscritas		X	En la relación de actas legales presentadas, informar si en el periodo en evaluación, se suscribieron o no actas .Anexar el soporte a que haya lugar.
2.8 Convenios asociados	X		
3. Balance y estado financiero de los contratos		X	Revisar y ajustar la numeración de las actas del contrato de consultoría que correspondan con el Numero de pago relacionado (15,16,17 y 18 no corresponde), totalizar valores ejecutados en el balance presentado.
3.2 Disponibilidad Presupuestal Cto consultoría	X		
3.2 Disponibilidad Presupuestal Cto interventoría	X		
3.2.1 Relación de actas de pago y órdenes de pago.		X	Informar si se suscribieron actas y órdenes de pago en el periodo evaluado, solo se indica que se anexan actas en el anexo 5 .
4. INFORMACIÓN TÉCNICA			
4.1 Relación del personal de la consultoría e interventoría.	X		
4.2 Principales actividades desarrolladas por el personal de la consultoría de cada dependencia.		X	Verificar si hay actividades adicionales con corte al 19/10/2023 e incluirlas , verificar que los números de radicado tengan fecha Pej

2

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STED
202423600737491
Información Pública
Al responder cite este número

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1336-2021 / CONTRATO INTERVENTORÍA 1368-2021.			
INFORME No 24 PERIODO 13 Septiembre 2023 - 12 Octubre 2023			
			Presupuesto y programación 202352601716412 SUD radicados 012166, 202352601760072. En suelos y geotecnia, ajustar el comentario de que los planos se deben actualizar con el nombre del supervisor vigente pero no indicar nombres.
4.3 Gestión realizada con cada una de las empresas y entidades que intervengan en el proyecto.	X		
4.4 Productos entregados consultoría, interventoría e IDU		X	Ajustar numeración (que corresponda con la secuencia indicada en la tabla de contenido). Verificar si se debe relacionar información adicional por el cambio de la fecha de corte del informe (19/10/2023).
4.5 Programación de la consultoría.		X	Ajustar comentarios que no corresponden con el periodo evaluado (...se solicita la suspensión del contrato para poder realizar la modificación pertinente...), esta información fue reportada en el informe mensual No 23
4.6 Reporte de Salida No conforme.		X	Inconsistencia en el formato frente al número de no conformidades referidas Vs número de no conformidades relacionadas. Verificar que lo plasmado en el informe corresponda con el formato anexo. Este formato debe estar firmado por el director de interventoría.
4.7 Relación del estado y soportes de los productos entregados	X		
5. INFORMACIÓN SOCIAL		X	En elaboración por parte de interventoría Pendiente radicación
6 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST		X	Pendiente aprobación del informe SST y Ambiental radicado con 202452600579832 21/3/2024
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.			Ajustar, la primera conclusión no corresponde por que hay que modificar las fechas del periodo evaluado. Verificar y ajustar el % de retraso reportado en la última conclusión, es diferente de la información reportada en el numeral 4.5 de programación de consultoría.
8. ANEXOS			.
8.1. Pólizas y garantías expedidas en el periodo y actas de aprobación pólizas IDU		X	No se anexa la última acta de aprobación de garantías aprobadas por IDU para el contrato de consultoría (modificadorio No 4), tampoco copia de las pólizas. Del contrato de interventoría se presenta el acta de aprobación de garantías para el modificadorio No 5, pendiente copia de pólizas
8.2. Actas Comité, reunión, actas legales		X	Las actas de comité se sugiere agruparlas y enumerarlas por # de informe. Del periodo solo se presenta el acta de comité 97 firmada el 18 de octubre, se deben completar.
8.2 Cuadro de control financiero 8.5 actas de pago		X	No se presentan las actas de pago consultoría No 26 e interventoría No 21 tampoco los cuadros de control financiero

3


Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15





STED
202423600737491
Información Pública
Al responder cite este número

CONTRATO DE CONSULTORÍA 1336-2021 / CONTRATO INTERVENTORÍA 1368-2021.			
INFORME No 24 PERIODO 13 Septiembre 2023 - 12 Octubre 2023			
			correspondientes . Deben presentarse firmados, ya que con ellos se dio trámite a las últimas cuentas facturadas.
8.3 PAC	X		
8.4 Matriz de riesgo	X		
8.6 Matriz de seguimiento a los productos	X		
8.7 Cronograma del contrato	X		
8.8 Salidas no conforme.		X	El formato debe corresponder con lo relacionado en el informe. El formato debe traer firma
8.9 Certificación Plan de calidad.		X	Ajustar las fechas del certificado de plan de calidad, de acuerdo con el periodo del informe mensual .
8.10 Informe Técnico del consultor	X		Carpeta vacía. Adicional al informe se requiere concepto de interventoría sobre informe del consultor
8.12 Productos entregados	X		Se anexan oficios de consultoría e interventoría.
8.13 Relación personal activo y aprobado	X		
8.14 Informes semanales	X		Se presentan informes semanales del 99 al 102 firmados por interventor
8.15 Certificados calibración de equipos		X	Los certificados de calibración de equipos se encuentran desactualizada y/o sin fecha, revisar.
8.17. Correspondencia enviada y recibida		X	No hay correspondencia de IDU en la carpeta, verificar.

Por lo anteriormente mencionado, se solicita atender por la firma interventora, realizar los ajustes solicitados y volver a radicar el informe mensual Técnico, una vez se reinicien las actividades del contrato.

Así las cosas, quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,



JAVIER ORTEGA VERA

Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños

Firma mecánica generada el 04-06-2024 03:22:19 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Elaboró: FELIPE ANDRES GOMEZ BOLIVAR-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños